

SERVICE RAPPORT FOR PUMPEANLÆG

Ecolift	Aqualift S	Aqualift F	Aqualift S (dob.)	Minilift	Pumpfix S
---------	------------	------------	-------------------	----------	-----------

Modelspecifikation

Kunde:				Installation	
Navn				Inst.nr.	
Adresse		Postnr./by		Ordrenr.	
Tlf.nr.	E-mail			Sagsnr.	
Kloakmester				Servicekontrakt	
Navn					Ja Nej
Firmanavn				Nr.	

Inspektionsskema

Dato:

Pkt.	Arbejdsbeskrivelse	Godkendt			Bemærkning
		Ja	Nej	Ej relevant	
1.	Udvendig kontrol af anlægget (vedligeholdelse, tæthed, låget)				
2.	Anlægget indvendig (rør, smuds og aflejringer etc.)				
3.	Ventilationsrør tilsluttet korrekt (min. DN 70)				
4.	Pumpe(r) (funktion, transportkapacitet, tæthed, tilstand)				
5.	Funktion (elektriske/mekaniske funktioner, signaler)				
6.	Eksplodingsbeskyttelse ATEX – kun ved udv.anlæg (forskruining, klemmer, el-ledninger)				
7.	Tilstand kloakhjul og kabinet (slitage, vingehjul og kniv)				
8.	Tilbageløbsstop (kontraklap – pakninger/slitage)				
9.	Afspærringsventil (pakning og funktion)				
10.	Flydesensor (kablernes tilstand, tilsmudsning)				
11.	Tryksensor (indstilling, ventilation, tilsmudsning)				
12.	Sondesensor (elektroderens tilstand, tilsmudsning)				
13.	Flow hastighed i trykledningen (min. 0,7 m/s iht. DIN 2448)				

Servicekommentar

Reserve dele

Serviceinterval 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Næste service skal foretages senest d.

Kundens underskrift

Kloakmesterens underskrift